

SE HER

WMS.1 og WMC 24-36.1 med MK3 display opstartsvejledning.

- Kontrol af gasinstallation og tæthed 2x5 min. med 150mbar, gasarmatur maks. 50mbar.
- Udetemperaturføler monteres i NORD og tilkobles Tout stik på print.
- Kedel tændes, husk fase og nul skal sidde korrekt.
- Vælg Danmark – Dansk – år - dato – klokkeslæt – OK
- Aktiver sommertid ON
- Vælg naturgas og bekræft.
- Autopåfyldning NEJ
- Udluftning tager ca. 5 min. hvorefter kedelkalibrering tager også ca.5 min.
- Kedel skal nu indstilles efter huset/kundens behov, for optimal komfort.

Inden du Starter gaskedel SKAL du sikre der er gas frem til gaskedlen på tilslutningsstuds.

Indstillinger:

- Tryk på menu-knappen  , vælg derefter Installatør/fagmand  og koden er 0012.
- Vælg installationsopsætning og tryk ok.
- **Indstilling af varmekreds:**

Vælg installationsopsætning, tryk ok - Zone 1 tryk ok – indstil opvarmningstemperaturer, tryk ok – Dvale (nat) 19°C og hjemme (dag) 22°. Tryk tilbage 1 gang 

Vælg Driftsstilstand, tryk ok – vælg planlægning, tryk ok – vælg plan 1, tryk ok – tryk ok på bekræft. Tryk tilbage 1 gang.

Vælg tidsprogrammer opvarmning, tryk ok – vælg plan 1, tryk ok – Mandag, tryk ok.

Vælg linje med hjemme, tryk ok – tryk ok så tidsindstilling er aktiv, ændres til 04:00, tryk ok, tryk ok på hjemme, tryk ok på bekræft. Vælg linje med dvale, tryk ok – tryk ok så tidsindstilling er aktiv, Ændres til 23:50, tryk ok, tryk ok på dvale, tryk ok på bekræft. Drej helt ned i bunden til Kopier til anden dag, tryk ok, tryk ok for Tirsdag – vælg Onsdag, tryk ok – vælg Torsdag, tryk ok – Vælg Fredag, tryk ok- vælg Lørdag, tryk ok – vælg Søndag, tryk ok – drej til bekræft og tryk ok.

Hvis det er gulvvarmehus med tungt gulvvarme sættes hjemme til 00:10 og dvale til 20:00.

Tryk tilbage 2 gange til Zone 1

Varmekurve:

Maks sættes til nødvendig fremløbstemperatur ved -12°C

Fald sættes så temperatur nederst til højre rammer ca. -12°

Basis sættes til 22°

Tryk tilbage til Installationsopsætning.

- **Indstilling af brugsvand:**

Vælg brugsvand, tryk ok – vælg indstil temp. for varmt brugsvand, tryk ok – VBV komfort indst.p1 indstilles mellem 52 og 55°. Tryk tilbage 1 gang.

Vælg driftstilstand, tryk ok – vælg komfort og tryk ok, tryk ok for at bekræfte. Tryk 1 tilbage.

Vælg Anti-legionella, tryk ok – vælg Anti-legionella, tryk ok vælg ugentlig eller deartiveret alt efter ønske/behov. Tryk tilbage til installationsopsætning.

- **Udeføler:**

Vælg udetemperatur, tryk ok – Tving sommerfunktion sættes til off. Tryk tilbage til udetemperatur. Indstil sommer / vinter temperaturgrænse (normalt er 22° passende).

Vælg bygningsinerti og indstil den **altid** til 0 i Danmark

Tryk tilbage til Installationsopsætning.

- **Gasfyret anlæg:**

Vælg gasfyret anlæg, tryk ok – vælg generelt, tryk ok – vælg min pausetid og tryk ok – vælg 7 min. for radiator og 10 min. for gulvvarmeanlæg. Tryk 1 gang tilbage.

Vælg Vandflow og -tryk, tryk ok – indstil maks. CH pumpehast 80-100% og indstil min. ch pumpehast 50-100%. tryk tilbage til gasfyret anlæg.

Vælg Avanceret og her kan indstilles maks. og min. effekt. – tryk helt tilbage til frontskærmvisning.

Forbrændingskontrol:

- Tryk på menu-knappen  , vælg derefter  og tryk ok. Du er nu i skorstenstilstand. Vælg funk. Teststatus, tryk ok – vælg høj effekt, tryk ok. Tag din måling nu på høj effekt. Tryk ok og vælg nu lav effekt, tryk ok. Tag din måling nu på lav effekt. Tryk ok og vælg nu off. Tryk nu tilbage 2 gange og du står i hovedmenu. Kedel er klar til drift.